



Crna Gora

Ministarstvo pravde

**Informacija o projektu „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore
u Mojkovcu“**

jul, 2019. godine

1. UVOD

U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivi nih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, ja anje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivi nih sankcija, uz pomo nacionalne i me unarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.

Strategijom za izvršenje krivi nih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovo enje Strategije izvršenja krivi nih sankcija 2017- 2021., predvi ena je rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore. Glavni ciljevi ove Strategije su:

- ja anje prevencije i zaštite od zlostavljanja, ja anje institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivi nih sankcija i potreba za preduzimanjem mjera tretmana i resocijalizacije za pritvorena lica i osu enike,*
- ja anje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu, radi nadzora prestupnika sa izre enim alternativnim sankcijama i mjerama, kao i*
- ja anje kampanja za podizanje svijesti profesionalnog i javnog mnjenja o izvšenju krivi nih sankcija.*

2. AKTIVNOSTI SPROVEDENE NA PRIPREMI PROJEKTA

Strategijom izvršenja krivi nih sankcija (2017-2021) je predvi ena rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.

Zaklju kom od 12. aprila 2018. godine, Vlada je usvojila Užu listu klju nih prioritetnih infrastrukturnih projekata, na kojoj se, u okviru podsektora pravde, nalazi projekat Izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore. Dio aktivnosti povodom realizacije je preduzela Vlada Crne Gore, dok je za ostatak projekata planirana realizacija kroz finansiranje IPA sredstvima.

U cilju odre ivanja lokacije za izgradnju ovog kapitalnog objekta, Vlada je 6. juna 2019. godine, usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanisti kog plana Opštine Mojkovac. Navedenim izmjenama su, na osnovu inicijative Opštine Mojkovac, a u saradnji sa Ministarstvom pravde, odre ena lokacija za izgradnju Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore – Opština Mojkovac.

Odlukom o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu („Sl.list CG“ 1/19), predvi eno je da se Država Crna Gora zadužuje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta - Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura.

Ministarstvo pravde je podnijelo projektnu prijavu „Priprema Idejnog i Glavnog projekta za Zatvor u sjevernoj regiji Crne Gore – Opština Mojkovac“, a povodom XX poziva za podršku

pripremi projekata (WBIF TA 20). Projektna prijava je usvojena i dobijena su bespovratna sredstva od 100% u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (WBIF), u novčanom iznosu od 1.200.000,00 eura TA grant.

Urađena je Studija izvodljivosti izgradnje Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore koja je planirana i Strategijom izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021).

Odobren je zahtjev za zajam kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (u daljem tekstu: CEB).

3. CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori.

4. FINANSIRANJE PROJEKTA

Projekat se finansira sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB-a) u iznosu od 15.000.000,00 eura i grant sredstvima WBIFu iznosu od 1.200.000,00 eura.

5. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I IMPLEMENTACIJA

Institucije nadležne za različite aspekte upravljanja projektom

I Ministarstvo pravde je nosilac projekta - organ nadležan za upravljanje projektom i sprovođenje projekta. Ministarstvo nadgleda implementaciju projekta upravlja sredstvima koja su predviđena za implementaciju projekta, shodno Ugovoru o zajmu sa CEB-om.

II Ministarstvo finansija je zajmoprimac, pa su svi finansijski aspekti Projekta u nadležnosti Ministarstva finansija, a što između ostalog, podrazumijeva otvaranje posebnog računa za uplatu sredstava zajma CEB-a, iz kojih se finansira projekat, a odnosi sa CEB-om biće definisani ugovorom o kreditu.

III Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine „Project-Consulting“ DOO – Podgorica (PROCON) – obavlja poslove implementacije projekta, kroz formiranje Jedinice za implementaciju projekta (u daljem tekstu: JIP) a čiji rad će biti koordinisan od strane nosioca projekta i Projektnog odbora. Poslovi JIP se definišu Ugovorom o pružanju usluga između Ministarstva pravde i PROCON-a. JIP će biti zadužen za realizaciju sljedećih aktivnosti:

- Priprema realizacije granta (WBIF TA 20) za Priprema Idejnog i Glavnog projekta za Zatvor u sjevernoj regiji Crne Gore – Opština Mojkovac“

- Priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija i izvještaja po zahtjevu Naru ioca, Projektnog odbora za upravljanje Projektom, Vlade i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici sa uključenim stranama u realizaciji Projekta, na crnogorskom i na engleskom jeziku;
- Obavlja sve administrativno - tehničke poslove za potrebe Projektnog odbora;
- Priprema materijale za sjednice Projektnog odbora;
- Prati izradu projektne dokumentacije;
- Priprema planove implementacije projekta i druga relevantna dokumenta;
- Priprema tendera za izbor izvođača radova na projektu, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- Priprema tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova na projektu, u skladu sa definisanim tenderskim procedurama CEB-a;
- Obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor Izvođača radova na projektu " Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore – Opština Mojkovac", koji se finansira iz kreditinih sredstava CEB-a;
- Obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova u okviru projekta;
- Organizovanje, odnosno sprovođenje evaluacije tendera za izbor izvođača radova;
- Organizovanje, odnosno sprovođenje evaluacije tendera za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- Priprema evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- Priprema evaluacionog izvještaja Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- Obezbeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova;
- Obezbeđivanje saglasnosti CEB-a na evaluacioni izvještaj Komisije za ocjenjivanje i vrednovanje ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem radova;
- Priprema nacrtu Ugovora sa izabranim izvođačem radova;
- Priprema nacrtu Ugovora sa izabranim nadzorom nad izvođenjem radova;
- Pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog izvođača na tenderu;
- Pružanje stručne pomoći u procesu ugovaranja izabranog nadzora nad izvođenjem radova na tenderu;
- Pružanje stručne podrške Naru iocu u praksi realizacije Ugovora sa izvođačem radova tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata i td.;
- Pružanje stručne podrške Naru iocu u praksi realizacije Ugovora sa nadzorom nad izvođenjem radova, tj. praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između svih uključenih strana, aktivna uključenost na sastancima o napretku projekata i td.;
- Praćenje isplata u skladu sa dostavljenim fakturama i zahtjevima za isplatu od strane ugovarača (evidencija i procesuiranje prema Ministarstvu finansija na isplatu);
- Kontinuirano praćenje statusa ugovorenih aktivnosti i komunikacije između projektanta i izvođača radova, nadzora i naru ioca;

- Pružanje stručne podrške u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja, itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta;
- Razmjenjuje informacije sa svim stranama uključenim u realizaciju Projekta;
- Formira i administrira arhivu projekta.

JIP treba da posjeduje tehničke kapacitete i kadrovske kapacitete za implementaciju infrastrukturnih projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih, finansijskih institucija (European Investment Bank, Council of Europe Development Bank, World Bank, European Bank for Regional Development, WBIF-Western Balkan Investment Fund, etc.).

U cilju realizacije specifičnih aktivnosti, JIP može, po potrebi, angažovati eksperte neophodne za realizaciju pojedinih komponenti Projekta. Takođe, ukoliko dođe do potrebe formiranja stručnih radnih grupa u cilju efikasnijeg obavljanja Projektnih zadataka, u saradnji sa Naručenjem, pripremiće opise ekspertiza potrebnih za angažovanje u navedenim radnim grupama.

IV Projektni odbor – Ministarstvo pravde će preko rada Projektnog odbora biti odgovorno za donošenje odluka i upravljanje Projektom. Projektni odbor će biti predstavnicima iz reda rukovodnih lica Ministarstva pravde, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Uprave javnih radova i Opštine Mojkovac i nadgledati rad JIP-a, starati se o organizaciji rada i izvršavanju zadataka na projektu, tj. vršiti nadzor nad svim projektnim aktivnostima i donositi s tim povezane odluke. Projektni odbor će redovno organizovati i održavati stručne sastanke, odnosno sjednice, na kojima će se razmatrati sva pitanja relevantna za implementaciju projekta i donositi u skladu sa tim odgovarajuće odluke.

6. IMPLEMENTACIONA STRUKTURA PROJEKTA “IZGRADNJA ZATVORA ZA SJEVERNU REGIJU CRNE GORE – OPŠTINA MOJKOVAC” U OKVIRU PROCON-a

1. Projekt menadžer – 1 izvršilac

Vještine i kvalifikacije:

- Akademsko obrazovanje u arhitekturi i/ili inženjeringu specijalizovanom za ovaj sektor;
- Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika;
- Prethodno iskustvo u koordinaciji sličnih projekata.

**Napomena: Ekspert traženih kvalifikacija će biti posebno angažovan za implementaciju ovog projekta. Projektni odbor, zajedno sa direktorom JIP-a bira, odnosno daje saglasnost na izbor projekt menadžera, u skladu sa pravilima i zahtjevima CEB-a, odnosno kriterijumima koje definiše projektni zadatak (ToR).*

2. Koordinator za javne nabavke – 1 izvršilac

Vještine i kvalifikacije:

- Akademsko obrazovanje u oblasti pravnih nauka;
- Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika;
- Prethodno iskustvo u koordinaciji sličnih projekata.

3. Koordinator za finansije – 1 izvršilac

Vještine i kvalifikacije:

- Akademsko obrazovanje u oblasti ekonomskih nauka;
- Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika;
- Prethodno iskustvo u koordinaciji sličnih projekata.

Članovi JIP-a uključeni u implementaciju projekta će raditi kao podrška nosiocu projekta Ministarstvu pravde u organizovanju, obezbjeđivanju i opisivanju svih aspekata vezanih za pitanja implementacije projekta, kao i u cilju osiguranja nesmetanog rada i pravilnog i pravovremenog sprovođenja procedura nabavke i svih ostalih zadataka vezanih za projekat. Oni će biti pod nadzorom Projektnog odbora, koji je dužan da prati rad JIP-a i osigura redovno usmjeravanje istog.

Prilog I: Prijedlog organizacione šeme za projekat

